



ભાવનગર મહાનગરપાલિકા - ભાવનગર

વોટર વર્કસ વિભાગ

જનરલ
નંબર નં. ૨૩૮૧
તારીખ ૧૫/૦૩/૨૦૨૨

વોટર વર્કસ વિભાગ
મહાનગરપાલિકા ભાવનગર
તા. ૧૫/૦૩/૨૦૨૨

--:: દફતરી હુકમ ::--

વિષય:- ભાવનગર શહેરના કુંભારવાડા ઈ.એસ.આર.આધારીત નેટવર્ક કરવા માટે કરવાનું થતુ લાઈન લેઈંગનું કામ સંબંધે કોન્ટ્રાક્ટર ત્રિલોચન કન્સ્ટ્રક્શન કુ. ની ૧% ડીપોઝીટ ફોરફીટ કરવા તથા મ્યુ. કોર્પો. ના કામોમાં ત્રિલોચન કન્સ્ટ્રક્શન કુ.ના ટેન્ડર ધ્યાને ન લેવા તથા ઈજારદારને કાળીયાદીમાં મુકવા બાબત

- સંદર્ભ**
- ૧) એજન્સીને કામ શરૂ કરવા બાબતે પાઠવેલ L.O.A. તા. ૨૦/૦૮/૨૦૨૧
 - ૨) અત્રેના વિભાગનો પત્ર વો.વ.જા.નં. ૮૨૮, તા. ૧૫/૧૧/૨૦૨૧
 - ૩) અત્રેના વિભાગનો પત્ર વો.વ.જા.નં. ૮૬૭, તા. ૨૨/૧૧/૨૦૨૧
 - ૪) અત્રેના વિભાગનો પત્ર વો.વ.જા.નં. ૮૩૭, તા. ૭/૧૨/૨૦૨૧
 - ૫) અત્રેના વિભાગનો પત્ર વો.વ.જા.નં. ૧૦૪૮, તા. ૭/૧/૨૦૨૨
 - ૬) અત્રેના વિભાગનો પત્ર વો.વ.જા.નં. ૧૧૭૧, તા. ૨૮/૧/૨૦૨૨

ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભે ૧ થી વો.વ.વિભાગના ઉપરોક્ત કામના કોન્ટ્રાક્ટર શ્રી ત્રિલોચન કન્સ્ટ્રક્શન કુ.ને સદરહુ કામ સંબંધનો L.O.A.એ આપી દિન-૭ માં કામ શરૂ કરવા જાણ કરવામાં આવેલ હતી. એજન્સી ધ્વારા સમયસર કામ શરૂ ન કરતા એજન્સીને વારંવાર રૂબરૂ, ટેલીફોનિક તેમજ સંદર્ભ-૨ અને ૬ સુધીમાં કામ શરૂ કરવા અંગેના રીમાઈન્ડર પત્રો આપવા છતાં એજન્સી ધ્વારા કામ શરૂ કરવા કોઈ કાર્યવાહી ન કરતા એજન્સી ત્રિલોચન કન્સ્ટ્રક્શન કુ.ની સદર કામમા ભરેલ ૧% SD જપ્ત કરવા ભવિષ્યમાં આ એજન્સીના ટેન્ડરો ધ્યાનમાં ન લેવા તથા આગામી ૫ વર્ષ માટે આ એજન્સી ત્રિલોચન કન્સ્ટ્રક્શન કુ.ને કાળીયાદીમાં મુકવા હુકમ કરવામાં આવે છે.

ઉપર મુજબ સંબંધીત તમામ વિભાગે અમલ કરવા આથી જણાવવામાં આવે છે.

"નોંધ પર માન.કમિશનરશ્રીની આજ્ઞાનુસાર"

15-03-22

કાર્યપાલક ઈજનેર
વોટર વર્કસ વિભાગ
ભાવનગર મહાનગરપાલિકા

નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી ત્રિલોચન કન્સ્ટ્રક્શન કુ.
- ૨) સંબંધીત ફાઈલે



" SAVE WATER - SAVE LIFE "
" જળ એજ જીવન "



LETTER TRILOCHAN CONSTRUCTION DAFTARI HUKM 15-03-2022

To trilochan